

Отчет генерального директора к общему собранию акционеров за 2006 год

Технико-экономические показатели выполнения плана за 2006 год

№ п/ п	Наименование показателей	Ед. изм.	2006 год		
			План	Факт	% выполнения
Участок № 3					
1	Добыча руды (ВМТ)	т	100000	98168,8	98
	(СМТ)	т	96000	93041	98
	Содержание:				
	Cu	%	1,24	1,34	110
	Zn	%	2,90	1,58	55
	Au	г/т	2,8	2,4	90
	Ag	г/т	43,45	29,0	67
2	Проходка выработок	м	2000	2113	107
		м ³	18865	17614	95
3	Бурение скважин НКР-100	п.м.	9500	10143,4	107
4	Бурение скважин БСК-2	п.м.	1175	1032,5	88
5	Подготовка и транспортировка руды на склад СОФ: (ВМТ) (СМТ)	т	100000	99506,57	99,5
		т	96000	94213,3	98
6	Переработано на СОФ (ВМТ) (СМТ)	т	100000	99237,92	99
		т	96000	93957,52	98
	Содержание:				
	Cu	%	1,24	1,25	101
	Zn	%	2,90	1,50	52
	Au	г/т	2,8	2,15	77
	Ag	г/т	43,45	25,3	58
7	Участок № 1 (гор.469 м)		СМР, руб. с НДС		
			66 036 088		
8	Участок № 5 (г.Бакал)		СМР, руб. с НДС		
			7 105 860		

В 2006 году ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление» выполнили следующие виды работ:

1) Горно-капитальный **участок №1** на основании договора-подряда, на объектах Сибайского подземного рудника Сибайского филиала ОАО «УГОК» вел следующие работы:

- Строительство ствола шах. «Северная-Вентиляционная». В 2006 году была завершена армировка ствола с высоким качеством и ствол сдан в эксплуатацию. Претензии со стороны заказчика на выполненный объем работ не поступило;
- Строительно-монтажные работы по околоствольному двору шах.Скиповая гор.469 м;
- Проходка квершлага на «Нижнюю залежь» гор.469 м.

Всего на на данных объектах было освоено строительно-монтажных работ на сумму 66 млн.рублей.

2) В настоящее время ведется строительство Майского золото-медно-цинкового месторождения. Одновременно со строительством рудника "Майский" ведется опытно-промышленная отработка рудных тел. Получены неплохие технико-экономический показатели, достигнутый объем добычи до 10 тыс.т руды в месяц.

На руднике **Майский в 2006** году выполнены следующие работы:

- Добыча руды **98168,8 тонн руды.**

- Проходка выработок – **2113 м (17614 м³);**

Для снижения воздействия на окружающую среду шахтных и подотвальных вод ведется строительство дополнительных прудов – отстойников для осветления и обезвреживания шахтных вод рудника "Майский".

Были приобретены новое горно-шахтное оборудование:

- Автосамосвал МоА3 7405 – 2 шт;

- Экскаватор ЭО-5126.

3) В июне 2006 года открылся новый горно-проходческий участок в городе Бакале Челябинской области на основании договора-подряда с Бакальским рудоуправлением на ведение горноподготовительных и нарезных работ по блоку №21 гор.540 м шх. «Сидеритовая».

Участок №5 за 2006 годы освоил строительно-монтажных работ на сумму **7,1 млн.рубл.**