

Отчет генерального директора к общему собранию акционеров за 2011 год

Фактическое выполнение производственной программы в натуральном и стоимостном выражении за 2011г. по ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление»

№	Наименование показателей	Ед. изм.	2010 г.		
			План	Факт	% вып.
Участок №1					
1	СМР, руб. с НДС	руб.	215 200 000	213 519 247,48	99
2	Проходка выработок, в т.ч.:	м	2097	1881,9	90
		м ³	34790	32320,4	93
-	Новый Сибай	м	502	446,4	89
		м ³	4505	4424,4	98
-	Подземный участок «Камаган»	м	1595	1435,5	90
		м ³	30285	27896	92
Участок №3					
1	Добыча руды	т	44500	72668,04	163
	Содержание:				
	Cu	%	1,70	2,23	131
	Zn	%	3,20	2,64	83
	Au	г/т	1,8	1,99	111
	Ag	г/т	17,7	29,15	165
2	Проходка выработок	м	677	733,9	108
		м ³	5419	6040	111
3	Бурение разведочных скважин	м	1630	1898	116
Участок №6					
1	СМР, руб. с НДС	руб.	280 800 000	278 554 615,66	99
2	Проходка стволов «Южный-Вентиляционный» и «Клетевой»	м	79	64,1	81
		м ³	5368,8	4733,5	88
Участок №7					
1	СМР, руб. с НДС	руб.	244 550 000	192 523 252,22	79
2	Проходка выработок	м ³	19114	10546	55
Участок №8					
1	СМР, руб. с НДС	руб.	57 032 428	52 723 542,58	92
2	Проходка выработок	м ³	5122,3	5140,3	100
Участок №9					
1	Бурение разведочных скважин с поверхности	м	-	3966	-
2	Срезка плодородного слоя по опытно-промышленному карьеру	м ³	-	35143	-
3	Строительство дороги	м	-	5400	-
ИТОГО по ОАО «БШПУ»:					
	СМР, руб. с НДС	руб.	797 582 428	737 320 657,8	92
	Проходка выработок	м ³	69814,1	58780,17	84
1	Отгрузка руды на СФ ОАО «УГОК»	тн	-	96643,22	-
2	Переработка руды на СФ ОАО «УГОК»	тн	-	89406,5	-
3	Отгрузка руды ПП ОАО «Уралэлектромедь»	тн	-	9816,28	-

В 2011 году вели горные работы на следующих объектах:

1. Участок 1. Горно-капитальные и строительно-монтажные работы на Сибайском подземном руднике и подземном участке «Камаган» Сибайского филиала ОАО «Учалинский ГОК». Выполненные объёмы по проходке горно-капитальных выработок 1881,9м (32320,4м³), строительно-монтажные работы (СМР с НДС) 213,52 млн.руб.

2. Участок 3. Эксплуатацию подземного рудника на месторождении «Майское», находящегося в Хайбуллинском районе. Работы ведутся на основании лицензии на право пользования недрами. Вскрытие и отработка месторождения «Майское» осуществляется с использованием самоходного оборудования. Добыча руды 72668 тонн. Проходка горных выработок 733,9м (6040м³). Производилась эксплуатационная разведка станком БСК-2 в объёме 1898 м.

3.Участок 6. Оснащение и проходка стволов «Южный-Вентиляционный» и «Клетевой» на подземном руднике Юбилейный ООО "Башкирская медь" в Хайбуллинском районе Республики Башкортостан. Выполненные объёмы по проходке стволов 64,1м (4733,5м³), в т.ч. по стволу «Южный-Вентиляционный» - 30,1м (1838,5м³), по стволу «Клетевой» - 34м (2895м³), строительномонтажные работы (СМР с НДС) 278,55 млн.руб.

4.Участок 7. Горнопроходческие работы в рамках реализации проекта «Реконструкция Шерегешского рудника» Горно-шорского филиала в Кемеровской области, пгт. Шерегеш. Выполненные объёмы по проходке горно-капитальных выработок 10546 м³ (в т.ч. ГKR - 8364 м³, ГПР – 2182 м³) строительномонтажные работы (СМР с НДС) 192,52 млн.руб.

5.Участок 8. Горно-капитальные работы по проходке сбойки №3^{бис}, западного штрека №16, наклонного ствола в дренажной шахте ОАО «Михайловский ГОК» в г.Железногорске Курской области. Выполненные объёмы по проходке горно-капитальных выработок 5140,3м³, строительномонтажные работы (СМР с НДС) 52,7млн.руб.

6.Участок 9. Поисково-оценочные работы по Вишневному месторождению в Хайбуллинском районе Республики Башкортостан, бурение разведочных скважин – 3966м, срезка плодородного слоя по опытно-промышленному карьере в объёме 35143 м³, строительство дороги – 5400 м.

6.Участок №4 (промышленная база) выполнялись в полном объёме текущие заявки для участков и сторонних организаций. Изготовлено на БРУ: лотков 50шт, блоки ФБС – 314шт, плиты ПП – 21шт, тумбы – 157 шт и других ж/б изделий, бетона по заявке.